

**RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES**  
**al proiectului de dezvoltare locală**

**Program:** Programul Național „Satul European”, ediția I  
**Perioada de raportare:** 01 ianuarie – 31 martie 2023  
**Termen-limită de prezentare:** 17.00, data de 07.04.2023

În conformitate cu pct. 6.2, lit. t) a Contractului de finanțare a proiectului de dezvoltare locală și pct. 4 al Deciziei CNCDDL nr. 14/22 din 28.10.2022, Primăria \_\_\_\_\_, în calitate de beneficiar al proiectului, înaintează raportul trimestrial de progres, conform perioadei deraportare.

**I. SUMAR**

<b>Codul atribuit proiectului de DL</b>	C11481DL-2022
<b>Denumirea proiectului</b>	Lucrări de construcție a rețelilor de apeduct conectate la sonda arteziană Cangea în s.Bravicea , r-l Călărași
<b>APL beneficiară</b>	Primăria Bravicea , r-l Călărași
<b>Statutul proiectului la 01.08.2023</b>	( <i>ex: achiziții publice nelansate/lansate, în proceduri de achiziții publice, proceduri de achiziții publice atribuite, <b>în executare</b>, finalizat, în operare post-implementare, etc</i> )
<b>*Obiectivele proiectului</b> (conform Cererii de finanțare)	<p><b>Obiectivul general:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dezvoltarea durabilă a s. Bravicea prin construcția apeductului, alimentat din Sonda arteziană amplasată în sectorul Cangea al localității.</li> <li>- <b>Obiectivele specifice:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate prin construcția rețelilor de alimentare cu apă pe o lungime de 14,27 km;</li> <li>- Promovarea activităților din cadrul proiectului în mass-media locală, regională, națională și mediul online.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Data programată de finalizare a proiectului</b>	01.08.2023
<b>Previziuni de buget ale proiectului:</b>	(conform Contractului de Finanțare sau actualizate conform Acordului Adițional în urma achizițiilor publice atribuite)
- valoarea totală a proiectului (mdl)	5130313,57
- alocația aprobată din FNDRL (mdl)	5130313,57
- contribuția APL (mdl)	
<b>Activitățile realizate în implementarea proiectului:</b>	
<p>1.S-a executat construcția rețelilor de alimentare cu apă din regiunea Cangea pe o lungime de 11,0 km;  2.S-a întocmit proces-verbal de executare a lucrărilor;  3.S-au promovat activitățile din cadrul proiectului în mass-media locală și mediul online.</p>	

**\*Notă:** Obiectivele proiectului - generale și specifice - conform Cererii de finanțare.

## II. INDICATORII DE PROGRES ATINȘI \*

Descrierea indicatorului <i>(conform Cererii de finanțare)</i>	Unitatea de măsură <i>(km,m2, buc, unit.)</i>	Valoare inițială indicatori <i>setați conform Cererii de finanțare</i>	Ținta finală	Progresul atins <i>(realizat până la data prezentării)</i>	Mențiuni
<b>Indicatori de produs:</b>					
1. Rețele de apeduct construite	km	14,27	14,27	11,0	Lucrările vor fi executate până la finele lunii mai anul 2023
<b>Indicatori derezultat:</b>					
1. Populația deservită	locuitori	1100	1100	736	Indicatorul va fi executat până la finele lunii mai anul 2023

*\*Notă: Capitolul II se va completa indiferent de gradul de realizare a indicatorilor de performanță*

## III. GRADUL DE VALORIFICARE A MIJLOACELOR FINACIARE

Indicatori	Lucrări (lei)	Bunuri(lei)	Servicii(lei)	Total (lei)
Valoarea totală a proiectului	5130313,57			5130313,57
Valoarea volumelor executate/livrate	3240827,30			3240827,30
Valoarea documentată (suma facturată)	3240827,30			3240827,30
Suma solicitată pentru debursare din FNDRL	3240827,30			3240827,30
Suma debursată din FNDRL către APL	3240827,30			3240827,30
Suma achitată operatorul economic de către APL	1765893,11			1765893,11

## IV. PROGNOZA VALORIFICĂRII MIJLOACELOR FINACIARE PENTRU TRIM. II ȘI III, A- 2023

Indicatori	Total (mdl)	Inclus pe surse de finanțare	
		FNDRL (mdl)	Contribuția APL (mdl)
Valoarea proiectului	1889486,27	1889486,27	
Valoarea documentată (suma facturată)			
Soldul rămas nefacturat	1889486,27	1889486,27	
Prognoza valorificării soldului rămas al proiectului (mdl) pentru trim. II și III	Aprilie		
	Mai	1889486,27	1889486,27
	Iunie		
	Iulie		
	August		
	Septembrie		
	Octombrie		
	Noiembrie		
Decembrie			

**Primarul**